

BAZINUL HIDROGRAFIC LITORAL

Lucrari de consolidare a falezelor in zonele Eforie Nord si Eforie Sud, jud Constanta

I DATE GENERALE

1. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE	MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
2. PROIECTANT	SC AQUAPROIECT SA BUCURESTI
3. BENEFICIAR	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA-LITORAL

II CAPACITATI

Eforie Nord	consolidare faleza 1.200m,
Intre Eforie Nord si Eforie Sud	sistematizare faleza 500m,
Eforie Sud	consolidare si amenajare faleza 2.000m.
Durata conf HG 903/2007	36 luni
Termen PIF Program 2011	2013

III VALOARE

Valoare DG	74.334.883 lei
-------------------	-----------------------

IV SCURTA DESCRIERE A LUCRARILOR

Eforie Nord – Subsector II-1

Obiectul 1 – Consolidarea falezii intre hotelurile Steaua de Mare si Belona;

Obiectul 2 – Amenajare drenaj la partea superioara a falezii;

Eforie Nord si Eforie Sud – Subsector II-2

Obiectul 3 – Amenajari pentru sistematizarea falezii intre Eforie Nord si Eforie Sud;

Eforie Sud, intre Spitalul Ortopedic si Cazinou – Subsector II-3

Obiectul 4 – Refacerea si consolidarea falezii;

Obiectul 5 – Amenajare drenaj la partea superioara a falezii;

Eforie Sud, intre Cazinou si promotoriul Capul Turcului – Subsector II-3

Obiectul 6 – Lucrari pentru amenajarea si consolidarea falezii;

Obiectul 7 – Amenajare drenaj longitudinal la partea superioara a falezii;

Lucrari diverse

pentru urmarirea comportarii constructiilor in timp.

V STADIU LUCRARI

Eforie Nord – Subsector II-1

Obiectul 1 – Consolidarea falezii intre hotelurile Steaua de Mare si Belona -refacerea si protectia taluzului cu saltea antierozionala L=380 m; parapet din b.a. prefabricat L=1.260 m; refacerea si reabilitare alei pietonale; reparatii zid de sprijin si placare cu moloane; reabilitare scara metalica; zid de sprijin din beton-demarare lucrari;

Obiectul 2 – Amenajare drenaj la partea superioara a falezii-nu au demarat lucrarile;

Eforie Nord si Eforie Sud – Subsector II-2

Obiectul 3 – Amenajari pentru sistematizarea falezii intre Eforie Nord si Eforie Sud- lucrari de protectie a tarmului cu prism din anrocamente ce se vor racorda la protectia existenta din stabilopozii executate 100% si alei pietonale.

Eforie Sud, intre Spitalul Ortopedic si Cazinou – Subsector II-3

Obiectul 4 - Refacerea si consolidarea falezii- refacere zid de sprijin existent, reparatii la zidul de sprijin si scarile de acces, turnarea placa din b.a. peste zidul de sprijin, protectie zid de sprijin cu prism din anrocamente si blocuri mari de piatra; lucrari realizate in proportie de **80%**

Obiectul 5 – Amenajare drenaj la partea superioara a falezii-nu au demarat lucrarile;

Eforie Sud, intre Cazinou si promotoriul Capul Turcului – Subsector II-3

Obiectul 6 – Lucrari pentru amenajarea si consolidarea falezii- refacere taluz, reparatii zid de sprijin, reabilitare scari din beton si paliere de odihna, reabilitare alei pietonale, balustrada metalica; lucrari realizate in proportie de **70%**

Obiectul 7 – Amenajare drenaj longitudinal la partea superioara a falezii-nu au demarat lucrarile;

Lucrari diverse

Obiect 8 – Amenajare pentru realizarea depozitelor intermediare, drenuri, rampe de acces si montare de reperi pentru urmarirea comportarii constructiilor in timp si drum de acces executat **100%**;