



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,  
**SECRETAR GENERAL,**  
FULVIA – ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 396/20.09.2024

pentru modificarea H.C.L. nr.271/2021 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”, cu modificările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 09.2024;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 181384...../..20...09.2024;
- raportul de specialitate al Direcției servicii publice, înregistrat sub nr. 181405...../..20...09.2024;
- raportul societății Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 110158...../..20...09.2024;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului.

În conformitate cu prevederile:

- art.5 alin.(1) lit.a) pct.(ii), art.7 și art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr.271/2021 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”.
- H.C.L. nr.492/2022 pentru modificarea H.C.L. nr.271/2021 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

#### HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea art.2 din H.C.L. nr.271/2021 în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici conform devizului general care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valoare totală de 3.510,731 mii lei fără TVA, respectiv 4.172,563 mii lei cu TVA, din care valoarea construcții montaj (C+M) 2.491,467 mii lei fără TVA, respectiv 2.964,846 mii lei cu TVA, după cum urmează:

Nr. Crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Mii lei	Mii lei	Mii lei
Cartier Universitate				
1	Strada Acad. Petre T. Frangopol (fostă str. Cuarțului)			
<b>TOTAL GENERAL</b>		1,157.197	218.130	1,375.327
<b>C+M</b>		831.493	157.984	989.477
2	Strada Opalului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		274.628	51.684	326.312
<b>C+M</b>		237.471	45.120	282.591
3	Strada Safirului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		184.869	34.793	219.662
<b>C+M</b>		159.288	30.265	189.553
4	Strada Agatului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		287.857	54.172	342.029
<b>C+M</b>		249.125	47.334	296.459
5	Strada Ametistului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		476.496	89.663	566.160
<b>C+M</b>		417.160	79.261	496.421
6	Strada Perlei			
<b>TOTAL GENERAL</b>		219.325	41.276	260.601
<b>C+M</b>		189.834	36.069	225.903
7	Strada Topazului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		163.946	30.856	194.801
<b>C+M</b>		140.830	26.758	167.588
8	Strada Smaraldului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		307.240	57.819	365.060
<b>C+M</b>		266.268	50.591	316.859

Art.II Începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr.492/2022 își încetează aplicabilitatea.

Art.III Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției servicii publice și societății Confort Urban S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

\_\_\_\_\_ pentru, \_\_\_\_\_ împotriva, \_\_\_\_\_ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție \_\_\_\_\_ consilieri din 27 membri.

**PRIMAR**

VERGIL CHIȚAC



1



## REFERAT DE APROBARE

Cartierul Universitate, situat la nord-vest de b-dul Aurel Vlaicu, a înregistrat de-a lungul ultimilor 10 ani o intensă dezvoltare urbanistică reprezentată în principal prin construcții de locuit proprietate privată.

Prin HCL nr. 271/31.08.2021 au fost aprobate documentațiile tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”.

Prin HCL nr. 492/31.10.2022 au fost actualizate devizele generale pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”.

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, referitoare la competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții;

Conform prevederilor HG nr. 907/2016, Secțiunea a 3-a – Studiul de fezabilitate, art.7, alin. (6) „În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

Având în vedere Hotărârea de guvern nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Ținând cont de faptul că la momentul aprobării documentațiilor menționate mai sus prin H.C.L. nr. 271/31.08.2021, era în vigoare Actul adițional nr. 19 la Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, ulterior s-au modificat prețurile la materiale, manoperă, transport ce sunt incluse în fundamentarea tarifelor ceea ce a determinat aprobarea prin hotărâre de consiliu a noilor tarife rezultate. În prezent este în vigoare Actul adițional nr. 33 la Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.

Străzile Topazului, Ametistului, Perlei, Opalului, Smaraldului, Safirului și Agatului au fost executate, iar datorită lucrărilor de investiții efectuate de deținătorii de utilități, strada Acad. Petre T. Frangopol (fostă str. Cuarțului conform HCL nr.511/2022) nu s-a realizat la acel moment.

Propunerea de actualizare a Devizului General pentru obiectivul de investiție, respectiv pentru fiecare stradă cu funcționalitate independentă și autorizații de construire distincte, este justificat de necesitatea asigurării sustenabilității costurilor legate de execuția lucrărilor în raport cu prețurile reale la nivelul lunii august 2024 pentru strada Acad. Petre T. Frangopol (fostă str. Cuarțului), celelalte rămân nemodificate.

Având în vedere cele menționate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.271/2021 privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”, cu modificările ulterioare.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC  
  
/



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANTA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA  
DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE  
SERVICIUL DRUMURI, PARCĂRI ȘI TRANSPORT  
NR. 18/405/20.09.2025



### RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea HCL nr.271/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – Etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului.

Documentațiile tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului” au fost aprobate prin HCL nr. 271/31.08.2021.

Prin HCL nr. 492/31.10.2022 au fost actualizate devizele generale pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”.

Ulterior aprobării, au intervenit modificări legislative, respectiv, a intrat în vigoare H.G nr. 1116/16.11.2023, pentru modificarea și completarea H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care a fost introdusă o nouă secțiune, secțiunea a 7-a, conform căreia, pentru obiectivele/proiectele de investiții aflate în diverse stadii de implementare la data intrării în vigoare a hotărârii sus menționate, devizele generale vor fi refăcute, prin grija beneficiarului investiției/investitorului, cu includerea „Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț”.

Conform prevederilor HG nr. 907/2016, Secțiunea a 3-a – Studiul de fezabilitate, art.7, alin. (6) „În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximele și/sau modificarea în minus a valorilor minimele ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

La momentul aprobării documentațiilor menționate mai sus prin H.C.L. nr. 271/31.08.2021, era în vigoare Actul adițional nr. 19 la Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța. Ulterior, s-au modificat prețurile la materiale, manoperă, transport ce sunt incluse în fundamentarea tarifelor ceea ce a determinat aprobarea prin hotărâre de consiliu a noilor tarife rezultate. În prezent este în vigoare Actul adițional nr. 33 la Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.

Străzile Topazului, Ametistului, Perlei, Opalului, Smaraldului, Safirului și Agatului au fost executate, iar datorită lucrărilor de investiții efectuate de deținătorii de utilități, strada Acad. Petre T. Frangopol (fostă str. Cuarțului conform HCL nr.511/2022) nu s-a realizat la acel moment.

Propunerea de actualizare a Devizului General pentru obiectivul de investiție, este justificat de necesitatea asigurării sustenabilității costurilor legate de execuția lucrărilor în raport cu prețurile reale la nivelul lunii august 2024 pentru strada Acad. Petre T. Frangopol (fostă str. Cuarțului), celelalte rămân neschimbate, astfel:

Potrivit prevederilor invocate s-a procedat la actualizarea devizului general rezultând următorii indicatori tehnico-economici pentru strada Cuarțului:

- Total general: 1.157.197 lei, fără TVA, respectiv 1.375.327 lei cu TVA;
- Din care C+M: 831.493 lei fără TVA, respectiv 989.477 lei cu TVA.

Față de cele arătate, în temeiul art. 136 alin. (8) lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.271/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – Etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului, spre a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local.

Viceprimar  
Ionuț RUSU




Director executiv  
Raluca GEORGESCU



Avizat  
Serviciul Juridic

Conform prevederilor legale  
autorilor indicate

Glăveanu



Șef serviciu  
Constantin DAMAȘARU



Întocmit,  
Inspector Carmen POPA





Nr. 10.158 / 20.09.2023

## RAPORT

pentru modificarea HCL nr.271/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – Etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului, cu modificările ulterioare

Prin HCL nr. 271/31.08.2021 au fost aprobate documentațiile tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”.

Prin HCL nr. 492/31.10.2022 au fost actualizate devizele generale pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”.

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, referitoare la competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții;

Conform prevederilor HG nr. 907/2016, Secțiunea a 3-a – Studiul de fezabilitate, art.7, alin. (6) „În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

Având în vedere Hotărârea de guvern nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Ținând cont de faptul că la momentul aprobării documentațiilor menționate mai sus prin H.C.L. nr. 271/31.08.2021, era în vigoare Actul adițional nr. 19 la Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, ulterior s-au modificat prețurile la materiale, manoperă, transport ce sunt incluse în fundamentarea tarifelor ceea ce a determinat aprobarea prin hotărâre de consiliu a noilor tarife rezultate. În prezent este în vigoare Actul adițional nr. 33 la Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.

Străzile Topazului, Ametistului, Perlei, Opalului, Smaraldului, Safirului și



Agatului au fost executate, iar datorită lucrărilor de investiții efectuate de deținătorii de utilități, strada Acad. Petre T. Frangopol (fostă str. Cuarțului conform HCL nr.511/2022) nu s-a realizat la acel moment.

Propunerea de actualizare a Devizului General pentru obiectivul de investiție, respectiv pentru fiecare stradă cu funcționalitate independentă și autorizații de construire distincte, este justificat de necesitatea asigurării sustenabilității costurilor legate de execuția lucrărilor în raport cu prețurile reale la nivelul lunii august 2024 pentru strada Acad. Petre T. Frangopol (fostă str. Cuarțului), celelalte rămân nemodificate, astfel:

Nr. Crt	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Mii lei	Mii lei	Mii lei
<b>Cartier Universitate</b>				
1	strada Acad. Petre T. Frangopol (fostă Strada Cuarțului)			
<b>TOTAL GENERAL</b>		1.157.197	218.130	1.375.327
<b>C+M</b>		831.493	157.984	989.477
2	Strada Opalului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		274.628	51.684	326.312
<b>C+M</b>		237.471	45.120	282.591
3	Strada Safirului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		184.869	34.793	219.662
<b>C+M</b>		159.288	30.265	189.553
4	Strada Agatului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		287.857	54.172	342.029
<b>C+M</b>		249.125	47.334	296.459
5	Strada Ametistului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		476.496	89.663	566.160
<b>C+M</b>		417.160	79.261	496.421
6	Strada Perlei			
<b>TOTAL GENERAL</b>		219.325	41.276	260.601
<b>C+M</b>		189.834	36.069	225.903
7	Strada Topazului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		163.946	30.856	194.801
<b>C+M</b>		140.830	26.758	167.588
8	Strada Smaraldului			
<b>TOTAL GENERAL</b>		307.240	57.819	365.060
<b>C+M</b>		266.268	50.591	316.859

Față de cele mai sus prezentate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.271/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - Cartier Universitate - etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”, cu modificările ulterioare.

**Director General,**  
Hira Stăere

**Șef Serviciu Tehnic, Inspecție Drumuri,**  
Racu Constantin

## DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului  
„Lucrări de construire strada Acad.Petre T. Frangopol (fostă Strada CUARTULUI)- etapa 1 - din  
cartierul Universitate, municipiul Constanta”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (Inclusiv TVA)
		Mii lei	Mii lei	Mii lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	1.130	0.215	1.345
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.810	0.724	4.534
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutiera	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	6.424	1.221	7.645
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	5.681	1.079	6.760
3.8.1	Din partea proiectantului	0.181	0.034	0.215
3.8.2	Dirigenție șantier	5.000	0.950	5.950
3.8.3	Coordonator în materie de SSM	0.500	0.095	0.595
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>17.045</b>	<b>3.239</b>	<b>20.284</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	831.493	157.984	989.477
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>831.493</b>	<b>157.984</b>	<b>989.477</b>
<b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.000	0.000	0.000
5.2	Comision, cote	9.146	0.000	9.146
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	84.854	16.122	100.976
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>94.000</b>	<b>16.122</b>	<b>110.122</b>
<b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pt const. rezervei de impl. pt. ajustarea de pret</b>				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	212.135	40.306	252.440
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	2.524	0.480	3.004
<b>TOTAL CAPITOL 7</b>		<b>214.659</b>	<b>40.785</b>	<b>255.444</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,157,197</b>	<b>218,130</b>	<b>1,375,327</b>
C+M		<b>831.493</b>	<b>157.984</b>	<b>989.477</b>

Intocmit, ART BEE UNIC S.R.L.  
Ing. Radulescu Iulian

